

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 13/413/0513/15
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM13-6930-UM1330278/13	0 6 2 5 6 8 0 4 4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	03/09/2015 <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	<i>Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów</i>		
Rodzaj kontroli			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

2 Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW
-----------------------------	---

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1 Nazwa podmiotu kontrolowanego		Gmina Staszów
	NIP	8 6 6 1 6 0 8 7 3 1 REGON 8 3 0 4 0 9 7 4 9
2 Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie
	Powiat/gmina	staszowski Staszów
	Miejscowość/kod	Staszów 28-200
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Opatowska 31/104
	Tel.	15 864 83 05 Fax 15 864 32 61
	E-mail	biuro@staszow.pl
Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND
	Powiat/gmina	ND ND
	Miejscowość/kod	ND ND
	Ulica i nr domu/lokalu	ND
	Tel.	ND Fax ND
	E-mail	ND

GMINA STASZÓW

ŚBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ		Anna Grzegorzczuk-Siedzińska
Leszek Kopceć		ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli

51

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	<i>Leszek Kopeć</i>	Stanowisko/funkcja	<i>Burmistrz</i>
----	-----------------	---------------------	--------------------	------------------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				20.11.2015	Dorota Lipińska	Anna Śledzińska

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
----	--	--------------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Anna	Śledzińska	Upoważnienie nr 49 z dnia 15.06.2015r.
	Członek zespołu:	Barbara	Stafiej	Upoważnienie nr 48 z dnia 15.06.2015r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		<i>Leszek</i>	<i>Kopeć</i>	<i>AHW 475467</i>

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 23.11.2015r przeprowadzono czynności kontrolne na etapie ex-post "Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów" w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna”.

W trakcie wizytacji została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskie Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami. Na tym raport zakończono.

GMINA STASZÓW

SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>mgr Leszek Kopeć</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Anna Grzegorzczyk-Śledzińska</i>
			SBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Barbara Stafiej</i>

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (K-02/313;322;323/413-313;322;323/167)
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3.	Kserokopia kosztorysów ofertowego i różnicowego – załącznik 4 do raportu 13/413/0513/15
4.	Wykaz działek – kserokopia str. 1-4 Umowy nr 00223-6930-UM1330278/13 z 08.07.2013r.
5.	<i>Księga budżetu twórcy + OT</i>
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	




Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

zenie:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:


- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	23.11.2015 r. godz. 8:30		23.11.2015 r. godz. 14:00	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND			
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	23.11.2015		Urząd Gminy Staszów	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Anna	Śledzińska	ŚBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli 	
	Barbara	Stafiej	Anna Grzegorzczuk-Śledzińska ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli 	
Podmiot kontrolowany	23. 11. 2015		BURMISTRZ	
	data podpisania Raportu		podpis	
	23. 11. 2015		BURMISTRZ	
		Leszek Kopeć 		
		data otrzymania Raportu		
		podpis		




3

Zel. 1 do raportu 13/413/0513/15 2 do 23.11.15

Znak sprawy:	UM13-6930-UM1330278/13	K-02/313;322;323/413-313;322;323/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
13/413/0513/15	23.11.2015	

Oś	4	etap ex-post
Działanie	Odnowa i rozwój wsi+Wdrażanie LSR	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.								
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00223-6930-UM 1330 278/13 z dnia 08.07.2013r. (załącznik nr 4 do raportu)	
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.								
I.	Koszty inwestycyjne.							
A**	Wyposażenie boiska sportowego i rozbiórka sanitariatów (budynku gospodarczego) w Woli Osowej							
1)	Niwelacja terenu, roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2)	Boisko do piłki nożnej	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3)	Miejsca postojowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4)	Altana grillowa	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5)	Piłkochwyty	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	6)	Rozbiórka budynku gospodarczego	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B*	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Wiązownicy Kolonii							
1.	Boisko do piłki nożnej do piłki nożnej	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Miejsca postojowe, utwardzenie placu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	Altana grillowa	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	Piłkochwyty	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C*	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Wólce Żabnej							

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	 ŚBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli	 SBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli

KP-611-167-ARiMR/8/z
Wersja zatwierdzona: 8

Anna Grzegorzczak-Śledzińska




3.6

Strona 1 z 3

GMINA STASZÓW

59

1.	Niwelacja terenu, roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Boisko do piłki nożnej	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Miejsca postojowe, utwardzenie placu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Piłkochwyty	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D* Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Łukawicy							
1.	Niwelacja terenu, roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Boisko do piłki nożnej	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Remont wjazdu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Piłkochwyty	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E* Budowa elementów małej architektury w Poniku							
1.	Niwelacja terenu, roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Miejsca postojowe, utwardzenie placu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Remont wjazdu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Plac zabaw dla dzieci	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Chodniki, alejki wewnętrzne, zieleń	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II. Koszty ogólne (Ko)							
1.	Nadzór inwestorski na wyposażenie boiska sportowego i rozbiórkę sanitariatów (budynku gospodarczego) w Woli Osowej	umowa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Nadzór inwestorski na budowę ogólnodostępnego boiska sportowego w Wiązownicy Kolonii	umowa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Nadzór inwestorski na budowę ogólnodostępnego boiska sportowego w Łukawicy	umowa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 BURMISTRZ	 SBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli	 SBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli



	4.	Nadzór inwestorski na budowę ogólnodostępnego boiska sportowego w Wólce Żabnej	umowa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.	Nadzór inwestorski na budowę małej architektury w Poniku	umowa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			X			
	4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X			
	5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X			Zweryfikowano podczas kontroli na płatności ostatecznej w dniu 06.12.2013. Raport NR13/413/0352/13
	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:							
	6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,		X			
		2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.		X			
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.								
	1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/ wypłacona pomoc.			X			
	2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.			X			
	3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.			X			
	4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.			X			
	5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.			X			

Uwagi kontrolujących:

Zgodność elementów zestawienia rzeczowo-finansowego potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku tj.: dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym. Stwierdzono również, że nie dokonano zmian w zakresie robót budowlanych i co do ustaleń raportu z czynności kontrolnych nr 13/413/0352/13 z dnia 06.12.2013r.

Elementy sprawdzone w trakcie wizytacji oznaczono w zestawieniu wykonanych robót symbolem „V” oraz parafowano. Ponadto zweryfikowane oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur (załącznik nr 2 do Raportu – oznaczenie symbolem „V”) opieczetowano i podpisano datą 23.11.2015r.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 BURMISTRZ Leszek Kopeć	 SBRR – Biuro PROW Specjalista ds. kontroli Anna Grzegorzczak-Słodzińska	 SBRR – Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli Barbara Stafiej

KP-611-167-ARiMR/8/z
Wersja zatwierdzona: 8

GMINA STASZÓW

3.6
Strona 3 z 3

56

Tab. 2 do rozporządzenia 13/413/0513/15 z dn. 23.11.2011

VP VP VP VP VP VP VP

V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp	Nr faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Data wystawienia faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Nr księgowy/ewidencyjny faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	NIP wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Pozycja na fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Opis zdarzenia gospodarczego	Kwota wydatków całkowitych (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych	
											(zł)	w tym VAT *
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	12	13
1	22/2013	09.09.2013	1992	Usługi Remontowo - Budowlane Zbigniew Dziuba	866-143-56-15	1	I.A.1-6	09.10.2013	Roboty budowlane	46800,00	38048,78	0,00
2	23/2013	09.09.2013	1993	Usługi Remontowo - Budowlane Zbigniew Dziuba	866-143-56-15	1	I.E.1-5	09.10.2013	Roboty budowlane	55800,00	45365,85	0,00
3	29/2013	08.10.2013	2268	Usługi Remontowo - Budowlane Zbigniew Dziuba	866-143-56-15	1	I.C.1-4	25.10.2013	Roboty budowlane	93000,00	75609,76	0,00
4	2/10/2013	09.10.2013	2282	Mirosław Bernys Zakład Remontowo Budowlany "MAL-BUD" Marek Bąk	866-103-23-43	1	II.3-4	18.10.2013	Nadzór inwestorski	1550,00	1550,00	0,00
5	48/2013	11.10.2013	2267	F.H.U. "BIG JOB" Piotr Piotrowski	866-139-38-16	1	I.D.1-4	25.10.2013	Roboty budowlane	69500,00	56504,07	0,00
6	2/P/2013	14.10.2013	2275	Zakład Obsługi Inwestycji EKOINWEST Krystyna Wiorek	866-120-85-00	1	I.B.1-4	25.10.2013	Roboty budowlane	166837,43	135640,19	0,00
7	05/10/2013	10.10.2013	2276		657-138-43-91	1	II.1-2 II.5	25.10.2013	Nadzór inwestorski	3382,50	2750,00	0,00
							RAZEM (zł)			436 869,93	355 468,65	0,00

* W kolumnie 11 należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.

SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli
Anna Gregorczyk-Śledzińska

SBRR - BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

57

KOSZTORYS RÓŻNICOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa elementów małej architektury w Poniku
ADRES INWESTYCJI : Ponik
INWESTOR : Gmina Staszów
ADRES INWESTORA : ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

DATA OPRACOWANIA : 30-08-2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	45365.85 zł
Podatek VAT	:	10434.15 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	55800.00 zł

Słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset i 00/100 zł

nie zamierzono więcej aktualizacji

aktualizacja - raport

B/413/0352/13 z dnia 06.11.13

Jedynak

V⁴ WYKONAWCA

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Zbigniew Dziuba
28-200 Koniemłoty, ul. Szkolna 31
tel. 015 856 72 81 lub 880-142-00-15
REGON 830371567

WYKONAWCA:
Zbigniew Dziuba

Data opracowania
30-08-2013

SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

Anna Grzegorzczak-Siedzińska

INWESTOR :

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji,
Planowania Przestrzennego
i Pozyskiwania Środków Finansowych

Dorota Lipińska
mgr inż. Dorota Lipińska

Data zatwierdzenia

Za zgodność z oryginałem

30. 10. 2013

Anna Grzegorzczak-Siedzińska
SBRR - BIURO PROW
DZIAŁ KONTROLI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonalowy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO W PONIKU							
1.1. NIWELACJA TERENU, ROBOTY ZIEMNE							
1.1.	KNR-W 2-01 1 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. do 15 cm za pomocą spycharek		m ²	800	1.08	864.00
1.1.	KNR-W 2-01 2 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości		m ²	800	0.35	280.00
1.1.	KNR-W 2-01 3 0221-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV		m ³	120	5.17	620.40
1.1.	KNR-W 2-01 4 0221-06	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m		m ³	132	2.41	318.12
1.1.	KNR-W 2-01 5 0229-04	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. III		m ³	132	4.23	558.36
1.1.	KNR 2-01 6 0507-06	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.IV przy robotach wodno-melioracyjnych		m ²	150	3.24	486.00
1.1.	KNR 2-01 7 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej		m ²	150	1.89	283.50

SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

Anna Grzegorzczak-Śledzińska

zgodność z oryginałem

30.10.2013

Anna Nowak

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Zbigniew Dziuba
28-200 Komierzbory, ul. Sokoła 31
tel. (0-15) 836-70-81, NIP 830-143-06-16
REGON 830371567

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2. MIEJSCA POSTOJOWE UTWARDZENIE PLACU							
1.2.	KSNR 6 1 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników		m ²	250	3.43	857.50
1.2.	KSNR 6 2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		m ²	250	3.25	812.50
1.2.	KNR 2-31 3 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm		m ²	250	6.34	1585.00
1.2.	KNR 2-31 4 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm		m ²	250	8.79	2197.50
1.2.	KNR 2-31 5 0202-02	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 10		m ²	250	7.69	1922.50
1.2.	KSNR 6 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		m	55	26.43	1453.65
1.2.	wycena indywidualna	Kosze na śmieci metalowe obsadzone w betonie		szt	4	586.04	2344.16

SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

Anna Grzegorzczak-Śledzińska

Za zgodność z oryginałem

30. 10. 2013

Anna Kocel

USŁUGI REMONTOWO-REPARACYJNE
Zbigniew Dzuba
28-200 Komierów, ul. Szkolna 31
tel. (0-15) 656-70-81, fax 656-143-66-16
REGON 830371567

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3. REMONT WJAZDU							
1.3.	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gr. kat. IV		m ³	12	28.62	343.44
	1:0201-03						
1.3.	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm		ściank.	2	1008.62	2017.24
	2 0605-05						
1.3.	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm		m	5	193.73	968.65
	3 0605-08						

SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli
Anna Grzegorzczuk-Śledzińska

Za zgodność z oryginałem:
30. 10. 2013

Anna Kowalska

USŁUGI REMONTOWO-BUDowlANE
Zbiorniki Dobra
28-200 Koniemy, ul. Sokoła 31
tel. (0-15) 656 70 00, 1416 600-140-00-16
REGON 830371567

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2 BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY -PLAC ZABAW DLA DZIECI					
		2.1: PLAC ZABAW DLA DZIECI					
2.1.	1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego drewnianego ze zjeżdżalnią wieżyczką i wejściem drewnianym		kpl	1	4592.00	4592.00
2.1.	2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej składającej się z: - słupy skośne zabetonowane w gruncie drewniane lub stalowe-szt 4 -element nośny poziomy-1 szt - stopy stalowe ocynkowane zakotwione w stopach- 4 szt - zawiesie łożyskowe ze stali nierdzewnej - 2 kpl - siedziska w tym jedno dla małych dzieci stalowe zabezpieczone gumą z oparciem i zamknięciem- 2 kpl - łańcuchy techniczne z ogniw krótkich 6 mm wykonane ze stali nierdzewnej -2 kpl		kpl	1	3199.84	3199.84
2.1.	3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu huśtawkowego WAŻKA składającego się z: - głównego elementu (wahająca się na stalowym łożysku drewniana lub stalowa belka) - słupy podstawy stalowe zakotwione w gruncie za pomocą stóp betonowych - uchwyty, łożysko malowane proszkowo - siedziska z laminowanej wodoodpornej sklejki gr. min. 18 mm lub plastikowe z oparciami i odbojami gumowymi		kpl	1	1680.00	1680.00
2.1.	4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli 4 ramiennej łożyskowana tocznie, konstrukcja rurowa, malowana proszkowo		kpl	1	3584.00	3584.00
2.1.	5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż kiwaka-sprężynowca np. zebra		kpl	1	1680.00	1680.00
2.1.	6 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - instalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl		szt	2	949.20	1898.40
2.1.	7 wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci		szt	1	725.20	725.20
2.1.	8 wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej		szt	1	448.00	448.00
2.1.	9 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ogrodzenia metalowego wys. 1 m INWESTOR POSIADA OGRODZENIE 24 M/ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ + FURTKE		m	27.50	189.65	5215.38
2.1.	10 KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim		m ³	0	28.06	0.00
2.1.	11 KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem		m ²	0	5.36	0.00
2.1.	12 KNR 2-21 0502-03	Układ nawierzchni grunt.piaskowych placów i drog ogrodowych - nawierachnia z piasku kalk. własna		kpl.	1	1240.36	1240.36

Za zgodność z oryginałem
30.10.2013

Anna Kowalska

USŁUGI REMONTOWO-WYKONAWCZE
Zbigniew Kowalski
28-200 Karmielno, ul. Bankowa 31
tel. (0-15) 656-70-83, 656-143-36-15
REGON 830371567

SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

SBRR - BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

Anna Grzegorzczuk-Śledzińska

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonyw- czy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2: CHODNIKI, ALEJKI WEWNĘTRZNE, ZIELEN							
2.2.1	KNR 2-31 1 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm		m ²	22	14.24	313.28
2.2.2	KNR 2-31 2 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.		m ²	22	2.68	58.96
2.2.3	KNR 2-31 3 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm		m ²	22	6.05	133.10
2.2.4	KNR 2-31 4 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem		m	25	23.81	595.25
2.2.5	KNR 2-31 5 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm		m ²	22	30.90	679.80
2.2.6	KNR 0-11 6 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "Nostalid grubości 60 mm żółta na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		m ²	22	61.38	1350.36
2.2.7	KNR 2-01 7 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III		m ³	6	9.90	59.40
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							45365.85
Podatek VAT							10434.15
Ogółem wartość kosztorysowa robót							55800.00

Słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset i 00/100 zł

W zgodności z oryginałem
30.10.2013

Anna Kowalska

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Zbiż: Leśna Dąbrowa
28-200 Kaniembury, ul. Sokoła 31
tel. (0-15) 626-72-81, 144-810-143-06-15
REGON 880871567

Anna Grzegorzczak

SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

- 6 -

SBRR - BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

Anna Grzegorzczak-Słodzińska

KOSZTORYS RÓŻNICOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych -- Wyposażenie boiska sportowego i rozbiórka sanitariatów (budynku gospodarczego) w Woli Osowej
ADRES INWESTYCJI : Wola Osowa
INWESTOR : Gmina Staszów
ADRES INWESTORA : ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów
DATA OPRACOWANIA : 30-08-2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	38048.78 zł
Podatek VAT	:	8751.22 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	46800.00 zł

Słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset i 00/100 zł

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Zbigniew Dziuba
28-200 Koniemłoty, ul. Szkolna 31
tel. (0-15) 206-70-81, NIP 560-143-00-15
REGON 830371567

WYKONAWCA
Zbigniew Dziuba

Data opracowania
30-08-2013

INWESTOR : KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji,
Planowania Przestrzennego
i Pozyskiwania Środków Finansowych

Data zatwierdzenia: Dorota Lipińska

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO SBR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

Anna Grzegorzczak-Śledzińska

SPRZĄDZONO Z ORYGINAŁEM
10.10.2013
ODZIAŁ KONTROLI

Anna Kowalska

63

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Zagospodarowanie terenu - Wola Osowa					
1.1		Niwelacja terenu					
1	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.IV		m ²	60	1.10	66.00
d.1.	0507-06						
1							
2	KNR 2-01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej		m ²	60	0.72	43.20
d.1.	0510-03						
1							

Wzrost z oryginalnym

30. 10. 2013

Anna Kowalska

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Zobowiązanie
28-200 Komendy, ul. Sokoła 31
tel. (0-15) 636-70-15, 636-148-00-15
REGON 830371567

ŚRRR - BIURO PRAC
ODDZIAŁ KONTROLI

- 2 -

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Boisko do piłki nożnej						
3		Dostawa - bramki do piłki nożnej z siatką szer. 5,0m aluminiowa obsadzona w tulejach		szt	2	2348.16	4696.32
d.1.	kalk. własna						
2							
4		Dostawa - piłki do piłki nożnej skóra		szt	6	41.41	248.46
d.1.	kalk. własna						
2							
5		Dostawa i montaż ławek widowni przykręcanych do fundamentu betonowego z siedziskami drewnianymi		szt	8	510.62	4084.96
d.1.	kalk. własna						
2							

7a zgodność z oryginałem

30. 10. 2013

Anna Kocotko

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Zbigniew Duda
28-200 Komarów, ul. Szkolna 31
tel. (0-15) 836-70-61, NIP 664-148-06-16
REGON 830371567

- 3 -

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	Miejsca postojowe						
6	KSNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników		m ²	390	1.52	592.80
d.1.	0101-03						
3							
7	KSNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		m ²	390	1.36	530.40
d.1.	0103-03						
3							
8	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm		m ²	390	2.41	939.90
d.1.	0104-01						
3							
9	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm		m ²	390	2.95	1150.50
d.1.	0104-03						
3							
10	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm		m ²	390	7.31	2850.90
d.1.	0202-01						
3							
11	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 10		m ²	390	6.69	2609.10
d.1.	0202-02						
3							
12	KSNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		m	92	15.20	1398.40
d.1.	0404-05						
3							
13		Kosze na smieci metalowe obsadzone w betonie		szt	2	438.84	877.68
d.1.	kalk. własna						
3							

zgodność z oryginałem

30. 10. 2013

Anna Koczałka

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Zbiory w Działu
28-200 Komandytury ul. Sankana 31
tel. (0-15) 650-75 81, 197 600-143-08-18
REGON 830371567

SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli SBRR - BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

Anna Grzegorzczuk-Siedzińska

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	Altana grillowa						
14	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)		m ³	1.2	21.74	26.09
d.1.	0306-02						
4							
15	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu		m ³	1.2	324.19	389.03
d.1.	0203-01						
4							
16		Marki stalowe zakotwione w słopach betonowych pod słupy drewniane		szt	6	50.50	303.00
d.1.	kalk. własna						
4							
17	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm		m ²	25	3.79	94.75
d.1.	0104-01						
4							
18	KSNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		m	16.86	15.20	256.27
d.1.	0404-05						
4							
19	KNR 0-11	Plac z kostki betonowej gr. 60mm - kolorowej		m ²	25	66.40	1660.00
d.1.	0320-01						
4							
20	KNR 2-02	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyc.		m ³ drew.	0.353	1318.25	465.34
d.1.	0407-06						
4							
21	KNR 2-02	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej		m ³ drew.	0.353	1198.27	422.99
d.1.	0406-05						
4							
22	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej		m ³	0.893	1032.74	922.24
d.1.	0408-05						
4							
23	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej		m ²	28	25.26	707.28
d.1.	0410-01						
4							
24	KNR 0-15II	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 60 st. dachówką bitumiczną zgrzewalną - pasami o długości 1 m i szerokości 28 cm		m ²	28	41.72	1168.16
d.1.	0518-01						
4							
25	KNR-W 2-02	Obudowa altany ażurowa z listew drewnianych		m ²	15	34.26	513.90
d.1.	1809-01						
4	analogia						
26		Dostawa i montaż ławki bez oparcia składającej się z drewnianych stelaży, siedzisko drewniane wym. 2,0mx0,4m		szt	3	510.62	1531.86
d.1.	kalk. własna						
4							

ŚBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

Anna Grzegorzczak-Śledzińska

Ta zgodność z oryginałem

30. 10. 2013

Anna Korosteł

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Zbigniew Druba
28-200 Komierzbory ul. Szkolna 3
tel. (0-15) 656-70-61, MF 800-146-146
REGON 830371567

ŚBRR - BIURO PROW
ODBIORU KONTROLI

68

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5: Piłkochwyty							
27	KNR-W 2-02 d.1. 1802-02 5	Piłkochwyty z paneli stalowych spawanych wys. 4,0m w ramach na słupkach stalowych z rur o roz. 2,5m obsadzonych w gotowych elementach - cokół deska żelbetowa o wym. 245x7x40cm		kpl.	0	6530.70	0.00
28	KNR-W 2-02 d.1. 1803-03 5	Ogrodzenie z siatki wys. 4 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole żelbetowym - 30 m		kpl.	1	6530.70	6530.70
29	KNR-W 2-01 d.1. 0308-11 5	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)		dół.	12	12.29	147.48
30	KNR-W 2-02 d.1. 0203-01 5	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu		m ³	2.4	324.19	778.06

SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli
Anna Grzegorzczak-Siedzińska

in zgodność z oryginałem
30. 10. 2013

Anna Kocel MS

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Zbigniew Druśba
28-200 Koniecpol, ul. Szkolna 31
tel. (0-15) 66-70 51, 66-143-56-15
REGON 830371567

SBRR - BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Rozbiórka budynków gospodarczych							
2.1. Roboty rozbiórkowe							
31	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku.		m ²	56	1.23	68.88
d.2.	0508-04						
1							
32		Utylizacja eternitu		t	0.5	220.00	110.00
d.2.	kałk. własna						
1							
33	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach		m ²	16	2.17	34.72
d.2.	0509-01						
1							
34	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych		m ²	78	1.42	110.76
d.2.	0403-04						
1							
35	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy		m ²	44	1.32	58.08
d.2.	0406-02						
1							
36	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej		m ³	29.53	22.11	652.91
d.2.	0104-01						
1							
37	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetonowych o grubości (wysokości) do 70 cm		m ³	6.5	73.62	478.53
d.2.	0302-04						
1							
38	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km		m ³	41.5	10.42	432.43
d.2.	1102-04						
1							
39	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km		m ³	41.5	2.33	96.70
d.2.	1102-05						
1		Krotność = 4					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							38048.78
Podatek VAT							8751.22
Ogółem wartość kosztorysowa robót							46800.00

Słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset i 00/100 zł

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Zbigniew Drabka
 28-200 Komierowo, ul. Szkolna 31
 tel. (0-15) 836-70-81, NIP 660-743-06-15
 REGON 1430371567

Zbigniew Drabka

in zgodność z oryginałem

30. 10. 2013

Anna Kowalska

SBRR - Biuro PROW
 Specjalista ds. kontroli
Anna Grzegorzczuk-Śledzińska

SBRR - BIURO PROW
 ODZIAŁ KONTROLI

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Wólce Żabnej
ADRES INWESTYCJI : Wólka Żabna
INWESTOR : Gmina Staszów
ADRES INWESTORA : ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów
DATA OPRACOWANIA : 08.2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 75609.76 zł
Podatek VAT : 17390.24 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 93000.00 zł

Słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące i 00/100 zł

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Zbigniew Dziuba
28-200 Koniemłoty, ul. Szkolna 31
tel. (0-15) 866-70-81, NIP 866-143-56-18
REGON 830371567

Zbigniew Dziuba
WYKONAWCA :

Data opracowania
08.2013

Za zgodność z oryginałem

30. 10. 2013

Anna Grzegorzczak

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

Anna Grzegorzczak-Śledzińska

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W WÓLCIE ŻABNEJ							
1 NIWELACJA TERENU, ROBOTY ZIEMNE							
1.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek		m ²	924	0.52	480.48
1.2	KNR-W 2-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3		m ²	924	0.50	462.00
1.3	KNR-W 2-01 0221-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV		m ³	120	1.44	172.80
1.4	KNR-W 2-01 0221-06	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m		m ³	132	0.67	88.44
1.5	KNR-W 2-01 0229-04	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. III		m ³	132	2.62	345.84
1.6	KNR 2-01 0507-06	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.IV		m ²	220	2.46	541.20
1.7	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej		m ²	460	1.48	680.80

Za zgodność z oryginałem
30.10.2013

Anna Korczak

SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

Anna Grzegorzczak-Słodzińska

WŁAŚCICIEL

Zbigniew Dziuba

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ							
2.1	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III		m ²	800	0.32	256.00
2.2	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm- zmieszany z ziemią i grysem w ilości 33% każda		m ²	800	6.61	5288.00
2.3	KNR 2-31 0104-04	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zag. Krotność = 5		m ²	800	2.80	2240.00
2.4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 20 cm zmieszany z ziemią i piaskiem w ilości 33% każda		m ²	800	8.21	6568.00
2.5	KNR 2-23 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy vegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm		ha	0.08	96297.60	7703.81
2.6	KNR 2-23 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej sieciem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami 2kg/100m ²		m ²	800	1.44	1152.00
2.7	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy vegetacyjnej walcem gładkim		ha	0.08	213.75	17.10
2.8	KNR-W 2-01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV)		dół.	4	27.46	109.84
2.9	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m ³		m ³	0.800	440.12	352.10
2.1	0 kalk. własna	Dostawa-bramki do piłki nożnej z siatką pełny wymiar		szt	2	3027.20	6054.40
2.1	1 kalk. własna	Dostawa- piłki do piłki nożnej skóra		szt	6	45.10	270.60
2.1	2 kalk. własna	Dostawa i montaż ławek widowni na fundamencie betonowym prefabrykowanym z siedziskami drewnianymi		szt	12	629.20	7550.40
2.1	3 KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		m	290	22.73	6591.70

Za zgodność z oryginałem
30.10.2013

Anna Kowalska

SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli
Anna Grzegorzczak-Śledzińska

WŁAŚCICIEL

Zbigniew Dziuba

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 MIEJSCA POSTOJOWE UTWARDZENIE PLACU							
3.1	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników		m ²	401	1.88	753.88
3.2	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		m ²	401	1.50	601.50
3.3	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm		m ²	401	5.25	2105.25
3.4	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub. po zagęszcz. 10 cm		m ²	401	8.22	3296.22
3.5	KNR 2-31 0202-02	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. Krotność = 10		m ²	401	7.36	2951.36
3.6	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		m	57.4	22.73	1304.70
3.7	wycena indywidualna	Kosze na śmieci metalowe obsadzone w betonie		szt	4	532.84	2131.36

Za zgodność z oryginałem
30.10.2013

Anna Kowald

SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

Anna Grzegorzczak-Śledzińska

WŁAŚCICIEL

Zbigniew Dziuba

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4 PIŁKOCHWYTY							
4.1	KNR-W 2-02 1802-02	Piłkochwyty z paneli stalowych spawanych wys. 4,0m w ramach na słupkach stalowych z rur o roz. 2,5m obsadzonych w gotowych elementach - cokół deska żelbetowa o wym. 245x7x40cm		m	40	348.08	13923.20
4.2	KNR-W 2-01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV)		dół.	14	27.46	384.44
4.3	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3		m ³	2.8	440.12	1232.34
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							75609.76
Podatek VAT							17390.24
Ogółem wartość kosztorysowa robót							93000.00

Słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące i 00/100 zł

Za zgodność z oryginałem
30.10.2013

Anna Korchiwa

SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

Anna Grzegorzczak-Śledzińska

WŁAŚCICIEL

Zbigniew Działba

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO
ADRES INWESTYCJI : LUKAWICA
INWESTOR : GMINA STASZÓW
ADRES INWESTORA : 28-200 STASZÓW UL. OPATOWSKA 31
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Bąk
DATA OPRACOWANIA : 2013-09-02

Wartość kosztorysowa robót : - 69500.00 zł

Słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset i 00/100 zł


Data opracowania
2013-09-02

INWESTOR :



Data zatwierdzenia
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
MAL-BUD
Marek Bąk
28-200 Staszów, ul. T. Kościuszki 72
tel. 604 783 516, NIP 866-139-38-16

Zo zgodność z oryginałem
30.10.2013



SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

Anna Grzegorzczak-Śledzińska

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO W ŁUKAWICY						
1		NIWELACJA TERENU, ROBOTY ZIEMNE				
1.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	924	0.29	264.17
1.2	KNR-W 2-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3	m ²	924	0.28	261.68
1.3	KNR-W 2-01 0221-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³	120	0.67	79.86
1.4	KNR-W 2-01 0221-06	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³	132	0.34	45.01
1.5	KNR-W 2-01 0229-04	Zagęszczanie walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. III	m ³	132	3.20	422.24
1.6	KNR 2-01 0507-06	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.IV	m ²	220	3.24	713.60
1.7	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²	460	2.21	1016.95
Razem dział: NIWELACJA TERENU, ROBOTY ZIEMNE						2803.51
2		BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ				
2.1	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	800	0.14	114.54
2.2	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm - zmieszany z ziemią i grysem w ilości 33% każda	m ²	800	7.61	6092.01
2.3	KNR 2-31 0104-04	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. - zmieszany z ziemią i grysem w ilości 33% każda Krotność = 5	m ²	800	9.07	7260.01
2.4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zmieszany z piaskiem i ziemią w ilości 33% każda	m ²	800	9.54	7631.36
2.5	KNR 2-23 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	ha	0.08	157301.01	12584.08
2.6	KNR 2-23 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siemem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami - trawa do nawierzchni boiskowych 2kg/100m ²	m ²	800	2.26	1804.36
2.7	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim	ha	0.08	269.25	21.54
2.8	KNR-W 2-01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)	dół.	4	36.40	145.60
2.9	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu wraz z montażem bramek do piłki nożnej	m ³	0.8	501.40	401.12
2.1	kalkulacja 0 własna	Dostawa - bramki do piłki nożnej z siatką SZER 5, 0 M	szt	2	3640.00	7280.00
2.1	kalkulacja 1 własna	Dostawa - piłki do piłki nożnej skóra	szt	6	100.00	600.00
2.1	kalkulacja 2 własna	Dostawa i montaż ławek widowni na fundamentach betonowych prefabrykowanym z siedziskami drewnianymi	szt	12	447.84	5374.08
2.1	KNNR 6 3 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podpłycie cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	136	18.60	2529.56
Razem dział: BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ						51838.26
3		REMONT WJAZDU				

SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

Anna Grzegorzczuk-Słodzińska

Za zgodność z oryginałem
30.10.2013

Anna Kocich
BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.1	KNR 2-01 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gr. kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³	15	19.03	285.45
3.2	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.	2	961.40	1922.80
3.3	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm	m	5	198.24	991.22
Razem dział: REMONR WJAZDU						3199.47
4	PIŁKOCHWYTY					
4.1	KNR-W 2-02 1802-02	Piłkochwyty z paneli stalowych spawanych wysokości 4,0 m w ramach na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gotowych elementach - cokół deska żelbetowa o wym. 245x7x40 cm	m	40	244.26	9770.29
4.2	KNR-W 2-01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)	dół.	14	34.80	487.20
4.3	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³	2.8	500.46	1401.27
Razem dział: PIŁKOCHWYTY						11658.76
Wartość kosztorysowa robót:						69500.00

Słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset i 00/100 zł

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
MA-BUD
 Marek Bak
 28-200 Staszów, ul. T. Kościuszki 72
 tel. 604 783 516, NIP 866-139-38-16

Za zgodność z oryginałem
 30.10.2013

Anna Kowalczyk

SBRR - Biuro PROW
 Specjalista ds. kontroli

- 3 -

Anna Grzegorzczak-Siedzińska

SBRR - BIURO PROW
 ODDEŁ KONTROLI

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO
ADRES INWESTYCJI : WIAZOWNICA KOLONIA
INWESTOR : GMINA STASZÓW
ADRES INWESTORA : 28-200 STASZÓW UL. OPATOWSKA 31
WYKONAWCA ROBÓT : FHU "BIG JOB" PIOTROWSKI PIOTR
ADRES WYKONAWCY : ZDZIECI NOWE 75 A 28-230 POŁANIEC
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PIOTROWSKI PIOTR
DATA OPRACOWANIA : 10-08-2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	135640.19 zł
Podatek VAT	:	31197.24 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	166837.43 zł

Słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem i 43/100 zł

F.H.U. "BIG JOB"
Piotr Piotrowski
Zdzieci Nowe 75 A, 28-230 Połaniec
NIP 8661208500 R-291047071
tel. 790 704 562

Piotr Piotrowski
WYKONAWCA:

Za zgodność z oryginałem

30. 10. 2013

Anna Kowalska

INWESTOR:

Data opracowania
10-08-2013

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

ŚBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

Anna Grzegorzczak-Siedzińska

ŚBRR - BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

79

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8/6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO W wiazownicy kolonii							
1 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ							
1.1	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III		m ²	4230	0.11	463.71
1.2	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm - zmieszany z ziemią i grysem w ilości 33% każda		m ²	4230	1.91	8087.23
1.3	KNR 2-31 0104-04	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. - zmieszany z ziemią i grysem w ilości 33% każda Krotność = 5		m ²	4230	6.20	26201.63
1.4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zmieszany z piaskiem i ziemią w ilości 33% każda		m ²	4230	4.07	17199.03
1.5	KNR 2-23 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy vegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm		ha	0.423	73079.55	30912.65
1.6	KNR 2-23 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej sieciem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami - trawa do nawierzchni boiskowych 2kg/100m ²	V	m ²	4230	1.02	4278.13
1.7	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy vegetacyjnej walcem gładkim		ha	0.423	204.80	86.63
1.8	KNR-W 2-01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)		dół.	4	11.21	44.85
1.9	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu wraz z montażem bramek do piłki nożnej		m ³	4*0.4*0.5* 1.0 = 0.800	330.28	264.22
1.1	kalkulacja 0 własna	Dostawa - bramki do piłki nożnej z siatką pełny wymiar		szt	2	3264.00	6528.00
1.1	kalkulacja 1 własna	Dostawa - piłki do piłki nożnej skóra		szt	6	102.00	612.00
1.1	kalkulacja 2 własna	Dostawa i montaż ławek widowni na fundamencie betonowym prefabrykowanym z siedziskami drewnianymi		szt	12	467.63	5611.50
1.1	KNNR 6 3 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		m	290	13.72	3979.59

PODSUMOWANIE

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

	RAZEM
RAZEM	91999.00
Koszty pośrednie [Kp] 50% od (Rbezp, Sbezp)	8462.18
RAZEM	100461.18
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))	3807.98
RAZEM	104269.16
OGÓLEM	104269.16

Słownie: sto cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć i 16/100 zł

Zo zgodność z oryginałem
30.10.2013

Anna Grzegorzczak

SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

Anna Grzegorzczak-Śledzińska

SBRR - BIURO PROW
ODZIAŁ KONTROLI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
2	MIEJSCA POSTOJOWE UTWARDZENIE PLACU						
2.1	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników		m ²	756	1.06	800.08
2.2	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		m ²	756	1.02	774.18
2.3	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm		m ²	756	4.07	3076.04
2.4	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm		m ²	756	4.42	3343.21
2.5	KNR 2-31 0202-02	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 10		m ²	756	3.70	2799.99
2.6	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		m	180	13.45	2420.05
2.7	wycena indywidualna	Kosze na śmieci metalowe obsadzone w betonie		szt	4	315.06	1260.25

PODSUMOWANIE

MIEJSCA POSTOJOWE UTWARDZENIE PLACU

	RAZEM
RAZEM	12592.37
Koszty pośrednie [Kp] 50% od (Rbezp, Sbezp)	1297.52
RAZEM	13889.89
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))	583.88
RAZEM	14473.77
OGÓLEM	14473.77

Słownie: czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy i 77/100 zł

Za zgodność z oryginałem
30.10.2013

Anna Kowalska

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
3 ALTANA GRILOWA							
3.1	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)		m ³	1.2	19.84	23.81
3.2	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu		m ³	1.2	361.81	434.18
3.3	kalk. własna	Marki stalowe zakotwione w stopach betonowych pod słupy drewniane		szt	6	47.28	283.64
3.4	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm		m ²	25	5.37	134.25
3.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.		m	2.81*6 = 16.860	12.69	214.02
3.6	KNR 0-11 0320-01	Plac z kostki betonowej grubości 60 mm - kolorowej		m ²	25	43.36	1084.04
3.7	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyc.		m ³ drew.	0.14*0.14* 3*6 = 0.353	1114.96	393.58
3.8	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej		m ³ drew.	0.14*0.14* 3*6 = 0.353	1052.24	371.44
3.9	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej		m ³	(0.1*0.18* 6*4+3*12* 0.08*0.16) = 0.893	941.97	841.18
3.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej		m ²	28	22.73	636.65
3.1	KNR 0-15II 1 0518-01	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 60 st.dachówką bitumiczną zgrzewalną - pasami o długości 1 m i szerokości 28 cm		m ²	28	31.33	877.39
3.1	KNR-W 2-02 2 1809-01 analogia	Obudowa altany ażurowa z listew drewnianych		m ²	15	32.96	494.27
3.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki bez oparcia składającej się z: - drzewiany stelaż, siedzisko drewniane wymiary 2,0x0,4 m		szt	3	518.63	1555.88

PODSUMOWANIE

		ALTANA GRILOWA	
		RAZEM	
	RAZEM		6728.56
	Koszty pośrednie [Kp] 50% od (Rbezp, Sbezp)		424.64
	RAZEM		7153.20
	Zysk [Z] 15% od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))		191.09
	RAZEM		7344.29
	OGÓLEM		7344.29

Słownie: siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery i 29/100 zł

Za zgodność z oryginałem
30.10.2013

Anna Kowalska

ŚBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

Anna Grzegorzczak-Siedzińska

ŚBRR - BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
4 PIŁKOCHWYTY							
4.1	KNR-W 2-02 1802-02	Piłkochwyty z paneli stalowych spawanych wysokości 4,0 m w ramach na słupkach stalowych. z rur o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gotowych elementach - cokół deska żelbetowa o wym. 245x7x40 cm		m	40	206.12	8244.60
4.2	KNR-W 2-01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)		dół.	18	11.21	201.83
4.3	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu		m ³	18*0.4* 0.5*1.0 = 3.600	307.37	1106.54

PODSUMOWANIE

		PIŁKOCHWYTY
		RAZEM
	RAZEM	9119.40
	Koszty pośrednie [Kp] 50% od (Rbezp, Sbezp)	299.01
	RAZEM	9418.41
	Zysk [Z] 15% od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))	134.56
	RAZEM	9552.97
	OGÓLEM	9552.97

Słownie: dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa i 97/100 zł

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS
		RAZEM
	RAZEM	120439.33
	Koszty pośrednie [Kp] 50% od (Rbezp, Sbezp)	10483.35
	RAZEM	130922.68
	Zysk [Z] 15% od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))	4717.51
	RAZEM	135640.19
	VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(Rbezp)+Z(R), M, S+Kp(Sbezp)+Z(S)))	31197.24
	RAZEM	166837.43
	OGÓLEM	166837.43

Słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem i 43/100 zł

Za zgodność z oryginałem

30. 10. 2013

Anna Kowalska

ŚBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

- 5 -

Anna Grzegorzczak-Siedzińska

ŚBRR - BIURO PROW
GLÓWNY KONTROLI

23

Dot. 4 do raportu 13/113/0513/15 = du. 23.11.2015

UMOWA O PRYZNANIE POMOCY NR 00223-6930-UM1330278/13
W RAMACH DZIAŁANIA 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” W
ZAKRESIE OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRYZNANIA POMOCY W
RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013

zawarta w dniu 08.09.2013. w Kielcach

pomiędzy:

Samorządem Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach
25-516 Kielce, ul. ALIX Wieków Kielc nr 3
zwanym dalej „Samorządem Województwa”, reprezentowanym przez:

- 1) Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
- 2) Piotr Żołądek - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

a

Gmina Staszów

z siedzibą w Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

NIP 8661608731

REGON 1830409749

zwanym(-ą) dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym(-ą) przez:

- 1) Romuald Garczewski - Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

mającym siedzibę na obszarze objętym LSR lub realizującym operację w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie: **Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi"**

z siedzibą w: **Daleszyce ul. Plac Staszica 6 m. 26-021 Daleszyce** zwaną dalej „lokalną grupą działania”.

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.), Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

Poniższe określenia w rozumieniu umowy przyznania pomocy, zwanej dalej umową, oznaczają:

- 1) Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 94, poz. 1035 z późn. zm.);
- 2) ustawę – ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.);

¹ Niepotrzebne skreślić

- 3) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.);
- 4) rozporządzenie dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z późn. zm.);
- 5) rozporządzenie 1698/2005 - rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.);
- 6) rozporządzenie 1974/2006 - rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.);
- 7) rozporządzenie 65/2011 - rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25/8 z 28.1.2011 r.);
- 8) rozporządzenie 1848/2006 - rozporządzenie Komisji (WE) nr 1848/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. dotyczące nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 595/91 (Dz. Urz. UE L 355 z 15.12.2006, str. 56);
- 9) Agencja – Agencję Płatniczą, tj. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- 10) Urząd Marszałkowski-Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
z siedzibą w² w **Kielcach**
- 11) operacja – przedsięwzięcie, projekt lub inwestycję, realizowane przez Beneficjenta w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, w sposób pozwalający na osiągnięcie celów Programu;

² Wpisać nazwę urzędu marszałkowskiego lub nazwę wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej oraz nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba.

- 12) pomoc – pomoc finansową przyznaną na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych, polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie, rozporządzeniu, umowie oraz przepisach odrębnych;
- 13) koszty kwalifikowalne operacji – koszty związane z realizacją operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, które zgodnie z przepisami rozporządzenia mogą zostać objęte pomocą w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”;
- 14) płatność pośrednia – płatność dokonywaną po zrealizowaniu etapu operacji, inną niż płatność ostateczna;
- 15) płatność ostateczna – płatność dokonywaną po zrealizowaniu całej operacji;
- 16) wniosek o płatność – wniosek o płatność pośrednią lub wniosek o płatność ostateczną;
- 17) rachunek bankowy – rachunek bankowy lub rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza Beneficjenta, wskazany w zaświadczeniu wydanym przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową;
- 18) LSR – lokalną strategię rozwoju.

§ 2.

Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

§ 3.

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji

Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów,

(tytuł operacji)

której zakres rzeczowy i finansowy określono w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik do umowy.

2. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: poprawa jakości życia mieszkańców wsi z terenu gminy Staszów oraz umożliwienie aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyposażenie boisk sportowych oraz utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku.

3. Operacja zostanie zrealizowana w:

woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Staszów, 28-200 Staszów, Łukawica, ul./nr.dz. 472/5, 473, obręb 15

woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Staszów, 28-200 Staszów, Wólka Żabna, ul./nr.dz. 350, obręb 33

woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Staszów, 28-200 Staszów, Wola Osowa,
ul./nr.dz. 331, obręb 32

woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Staszów, 28-200 Staszów, Wiązownica-
Kolonia, ul./nr.dz. 355, obręb 27

woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Staszów, 28-200 Staszów, Ponik,
ul./nr.dz. 62, obręb 21

(województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/nr lokalu lub nr
obrębu i nr działek ewidencyjnych)- na obszarze objętym LSR, realizowaną przez lokalną
grupę działania.

4. Beneficjent zrealizuje operację w jednym etapie.
5. Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje:
 - 1) wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy;
 - 2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym dokonanie płatności za dostawy, usługi lub roboty budowlane, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność lub usunięcia nieprawidłowości lub braków, o których mowa w § 8 ust. 9;
 - 3) udokumentowanie wykonania robót budowlanych, dostaw, usług w zakresie rzeczowym i finansowym;
 - 4) zamontowanie i uruchomienie urządzeń;
 - 5) uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji.
6. Realizacja operacji lub jej etapu w zakresie, o którym mowa w ust. 5, następować może od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, z wyłączeniem zadań związanych z kosztami ogólnymi, które mogą być ponoszone nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 roku.

§ 4.

1. Beneficjentowi zostaje przyznana pomoc, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy o znaku UM13-6930-UM1330278/13, na warunkach określonych w umowie, w wysokości 308 146,00 zł (słownie złotych: trzysta osiem tysięcy sto czterdzieści sześć złotych zero groszy), jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
2. Pomoc będzie przekazana jednorazowo:

w wysokości 308 146,00 zł (słownie złotych: trzysta osiem tysięcy sto czterdzieści sześć złotych zero groszy), jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji;

§ 5.

GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Nr kolejny		Data przychodu względnie rozchodu	Symbol i nr dowodu	Numer fabryczny przedmiotu (obiektu)	Nazwa przedmiotu (obiektu) jego opis i stan	Cena jednostkowa
Przychodu	Rozchodu					
1	2	3	4	5	6	7
		30.09.04	2/29/290		Infrastrukt. budowlana w m. Turawki	102.986,27
		06.11.06	2/29/290		Elem. wyposaż. placu zabaw KAPU ul. Główna	21.326,60
		17.06.2007	2/29/290		Zarządzenie Centrum w sprawie wydz. brzoza zielonych bud. doświ. i in. chod. Kamienicy	126.295,48
		17.06.2007	2/29/290		Angielska i utrzymywanie brzoza zielonych oraz parków w m. i miastach zbrojnym. renowacja Kamienicy	78.544,94
		30.10.2011	2/29/290		Imodermizowany obiekt ogrodz. parku	14.942,34
		02.11.2011	11/11/2011	2/29/290	Zagospodarowanie parku A, Brémie i Stawicze	1.924.222,00
		09.08.2012	12/2012	2/29/290	Zagospodarowanie terenu sport. rekreacyj. m. tur. m. w m. i miastach Kurozwki	494.242,49
		13.08.2012	F1001638/12	2/29/290	Plac zabaw i miejscowości Kurozwki	47.742,35
		13.08.2012	F1001638/12	2/29/290	Plac zabaw i miejscowości Ogledzi	55.243,86
		13.08.2012	F1001638/12	2/29/290	Plac zabaw i miejscowości Kado Osow	49.938,64
		13.08.2012	F1001638/12	2/29/290	Plac zabaw A miejscowości Jelec	41.513,14
		09.10.12	FV1148/2012	2/29/290	Zagospod. terenu sport. rekreacyj. m. tur. m. ^{Komun. m. tur. m.}	295.183,44
		12.10.2012	6p/2012	2/29/290	Plac zabaw na terenie Os. Urszula i Stawicze	83.025,00
		12.06.2013	11/2013	2/29/290	Centrum rekreac. sportowe przy OSP ^{Dużo} Kurozwki	127.401,78
		12.06.2013	2/06/2013	2/29/290	Boisko sportowe i Kurozwki	67.310,00
		12.06.2013	FV43/2013	2/29/290	Boisko sportowe i m. Stepanówek	73.735,85
		12.06.2013	FV44/2013	2/29/290	Boisko sportowe i m. Niemce	70.389,35
		08.10.2013	48/2013	2/29/290	Boisko sportowe i m. Jelec	71.357,00
		08.10.2013	29/2013	2/29/290	Boisko sportowe i m. Kłosa Zabawa	94.907,00
		10.10.2013	2/P/2013	2/29/290	Boisko sportowe i m. Kurozwki Kłodzkie	169.174,48
		10.10.2013	23/2013	2/29/290	Plac zabaw i m. Pomie	60.292,00
		10.10.2013	przebieg: 2013/11/23 2/103/2013	2/29/290	Kielokomunijne boisko sportowe i Kłosa Osowej	10.800,00
		10.10.2013	22/2013	2/29/290	Wyposażenie boiska sportowego i torb. san. i Kłosa Osowej	49.680,90
	1.	31.12.2013		2/29/290	Elem. wyposaż. placu zabaw Kamie ul. Ogledzi	21.326,60
		16.10.2014	135/2014	2/29/290	Plac zabaw i Stawicze	58.920,00
		05.12.2014	45/2014	2/29/290	Pitochronowy basen Centrum ^{przy OSP i Urzęd. m. tur. m.} rekre. sport.	6.500,00
		20.03.2015	FV17/2015 2/103/2015	2/29/290	Boisko ob. pitki. moźnej i plac zabaw i Jelec	107.356,45
		20.03.2015	FV16/2015 2/103/2015	2/29/290	Boisko ob. pitki. moźnej i boisko do pitki ^{moźnej} i ogledzi	80.348,61
		18.06.2015	2/05/2015 2/103/2015	2/29/290	Plac zabaw i m. Jelec	97.825,28
		18.06.2015	2/05/2015 2/103/2015	2/29/290	Plac zabaw i m. Kłosa Kurozwki	29.323,44
		18.06.2015	2/05/2015 2/103/2015	2/29/290	Plac zabaw i m. Kurozwki	43.523,86
		18.06.2015	F10000106/2015 2/103/2015	2/29/290	Plac zabaw i m. ^{SPRR - Biuro PR} Smolej	35.480,01

Barbara Stafiej
88

ILOŚĆ			WARTOŚĆ						Przeciwny numer kolejny	UWAGI (co do miejsca znajdowania się przedmiotu i inne)
Przychód	Rozchód	Stan	Przychód		Rozchód		Stan			
			zł	gr	zł	gr	zł	gr		
8	9	10	11		12		13		14	15
✓			162.986	27	✓		162.986	27		Kunowaki
		0	21.386	60			184.372	87		Ogledów
			426.295	48	✓		610.668	35		Konimiedzy
			78.944	84	✓		689.610	29		Konimiedzy
			14.942	34	✓		704.552	63		premiero ze str. 49 stanów
✓			1.924.322	00	✓		2.628.874	63		Stawie
			497.242	49	✓		3.126.117	12		Kunowaki
			47.742	35	✓		3.173.859	47		Kraszowice
			59.213	86	✓		3.223.073	33		Ogledów
			49.938	64	✓		3.273.011	97		Hola Osowa
			41.513	14	✓		3.320.525	11		Sielec - Saitys
			295.189	44	✓		3.615.714	55		Konimiedzy
			83.025	00	✓		3.698.739	55		Stawie Os. Kuchowol
			127.401	98	✓		3.826.141	53		Kraszowice Duze
			67.310	00	✓		3.893.451	33		Kraszowice
			93.935	85	✓		3.987.387	18		Stefanowice
			90.334	35	✓		4.078.721	53		Niemście
		+	71.357	00	✓		4.150.078	53		Lukania
		+	94.907	00	✓		4.244.985	53		Holla Zabna
		+	169.174	43	✓		4.414.159	96		Kraszowice Kolonie
		+	60.252	00	✓		4.474.411	96		Ponik
			10.800	00	✓	+ 2007	4.485.211	96		Holla Osowa - fun. Siedzi
		+	49.690	50	✓		4.534.901	46		Holla Osowa ul. p. 22
						21.386, 60	4.556.287	86		likwidacja p. 21
			58.920	00	✓		4.531.235	86		Stawie Os. Ogledowski
			6.900	00	✓		4.538.135	86		za do por. 14
			107.956	49	✓		4.646.092	31		Janieu
			80.948	62	✓		4.727.040	93	X	Ogledów
			97.825	28	✓		4.824.865	21		Lukowice
			18.323	44	✓		4.843.189	65		Holla Konimiedzy
			43.523	86	✓		4.886.713	51		Konimiedzy
			35.480	01	✓		4.922.193	52		Stawie Os. Kuchowol

Starsi Specjalista ds. kontrol

Barbara Stajczyk

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

przedsiębiorstwo - zakład

PRZYJĘCIE ŚRODKA
TRWAŁEGO

OT

Numer

Data

OT 1787 / 2013

10.10.2013r.

Nazwa typ

Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów - budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Wiązownicy Kolonii.

Charakterystyka

Wykonano ogólnodostępne boisko sportowe o wymiarach 47,0m x 90,0m o nawierzchni trawiastej, piłkochwyty o dł. 2 x 30,0m, utwardzenie części działki o pow. 756,0m² z wydzieleniem czterech miejsc postojowych, zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. elementy małej architektury tj. ławki - 12 szt, kosze na śmieci - 4 szt. oraz wykonano altanę grilową o pow. zabudowy 24,4m² o konstrukcji drewnianej. Zakupiono wyposażenie boiska tj. piłki do gry w piłkę nożną - 6 szt., siatki do bramek - 1 kpl.

~~Dostawca~~ – Wykonawca

1. Usługi Budowlano-Projektowe Andrzej Bracha
28-200 Staszów, ul. Wschodnia 13/14
2. F.H.U. "BIG JOB" Piotr Piotrowski
Zdzieci Nowe 75 A, 28-230 Połaniec
3. Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek
25-112 Kielce, ul. Wapiennikowa 19A

Nr i data dowodu dostawy

protokoły odbioru z dnia 04.02.2013r, 10.10.2013r.




Miejsce użytkownika lub przeznaczenia

Wiązownica Kolonia

I. Wartość z rozliczenia

1. Wartość nabycia (w cenie zakupu) lub koszt wytworzenia	169174,43
2. Koszty związane z zakupem	
3. Obciążenia publiczno-prawne	
Razem	169174,43

II. Wartość szacunkowa

Podpisy zespołu przyjmującego URZĄD MIASTA I GMINY w Staszowie		Podpis osoby, której powierza się pieczę nad przyjętym środkami trwałymi KIEROWA Wydziału Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków Finansowych	
 			
Uwagi:		mgr inż. Dorota Lipińska	
Ilość załączn.			
Polecenie księgowania			
Numer	Data	Stopa % umorzenia 2,5	
		Wyliczenie kwoty odpisu rocznego	
Symbol KŚT 2129/290		Konto Winien	Konto Ma
Nr inwentarzowy 2129/290/20		011	080
		169174,43	
Zaksięgowano			
Stanowisko kosztów 080. 926. 92695 96057 - 108.512,00 zł 080. 926. 92695 96058 - 58.325,43 zł		Podpis S4	Data 17.10.2015

81

Zestawienie:

Numer Inwentarzowy: 2/29/290/20

ŚRODKI TRWAŁE, WYPOSAŻENIE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, WYPOSAŻENIE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Rodzaj: 0-środek trwały, 1-wartość niematerialna i prawna, 2-wyposażenie, 3-wyposażenie i wartość niematerialna i prawna

Strona: 1 / 2

Lp.	Grupa KST	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Aktualny stan umorzeń	Wartość NETTO	Status	Rodzaj
1	290	2/29/290/20	Boisko sportowe w m. Wiązownica Kolonia	169.174,43 zł	169.174,43 zł	8.811,25 zł	160.363,18 zł	W użytkowaniu	0

ŚBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontroli


Barbara Stafiej

Podsumowanie

Grupa	Ilość sztuk	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Aktualny stan umorzeń	Wartość NETTO
2	1	169.174,43 zł	169.174,43 zł	8.811,25 zł	160.363,18 zł
Suma:	1	169.174,43 zł	169.174,43 zł	8.811,25 zł	160.363,18 zł

-- Koniec wydruku --

ŚBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontroli
Barbara Stafiej

**URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie**

przedsiębiorstwo - zakład

**PRZYJĘCIE ŚRODKA
TRWAŁEGO**

OT

Numer

Data

OT 124 | 31 2013

10.10.2013r.

Nazwa typ
*Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów -
Wyposażenie boiska sportowego i rozbiórka sanitariatów (budynku gospodarczego) w Woli Osowej.*

Charakterystyka

Wykonano piłkochwyty o dł. 2 x 15,0m, utwardzenie placu o pow. 379,0m² z wydzieleniem trzech miejsc postojowych, zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. elementy małej architektury tj. ławki - 3 szt, kosze na śmieci - 2 szt, wykonano altanę grillową o pow. zabudowy 24,4m² o konstrukcji drewnianej. Zakupiono wyposażenie boiska tj. piłki do gry w piłkę nożną - 6 szt., siatki do bramek - 1 kpl. oraz wykonano rozbiórkę budynku sanitariatów o pow. 32,0m² oraz budynku gospodarczego o pow. zabudowy 12,0m².

Dostawca – Wykonawca

1. Usługi Budowlano-Projektowe Andrzej Bracha
28-200 Staszów, ul. Wschodnia 13/14
2. Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba
Koniełoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów
3. Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek
25-112 Kielce, ul. Wapiennikowa 19A

Nr i data dowodu dostawy

protokoły odbioru z dnia 04.02.2013r, 09.09.2013r. 10.10.2013r.




Miejsce użytkownika lub przeznaczenia

Wola Osowa

I. Wartość z rozliczenia

1. Wartość nabycia (w cenie zakupu) lub koszt wytworzenia	49690,50
2. Koszty związane z zakupem	
3. Obciążenia pub- licznoprawne	
Razem	49690,50

II. Wartość szacunkowa

Podpis zespołu przyjmującego URZĄD MIASTY GMINY w Staszowie		Podpis osoby, której powierza się pieczęć nad przyjętym środkiem trwałym KIEROWNIK Wydziału Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Wydzielania Środków Finansowych	
 		 Dorota Lipińska	
Uwagi:			Ilość załączn.
Polecenie księgowania			
Numer	Data	Stopa % umorzenia	
		Wyliczenie kwoty odpisu rocznego	
Symbol KŚT 21291290		Konto Winien	Kwota
Nr inwentarzowy 21291290/23		04	49690,50
Stanowisko kosztów 080.926.92695 § 6057 080.926.92695 § 6059		Konto Ma	080
		Zaksięgowano	
		Podpis	Data
		S4	

PS -

Zestawienie:

Numer Inwentarzowy: 2/29/290/22,

Grupa KŚT: 2,

ŚRODKI TRWAŁE, WYPOSAŻENIE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, WYPOSAŻENIE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Rodzaj: 0-środek trwały, 1-wartość niematerialna i prawna, 2-wyposażenie, 3-wyposażenie i wartość niematerialna i prawna

Strona: 1 / 2

Lp.	Grupa KŚT	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Aktualny stan umorzeń	Wartość NETTO	Status	Rodzaj
1	291	2/29/290/22	Boisko sportowe w Woli Osowej	60.490,50 zł	60.490,50 zł	6.562,00 zł	53.928,50 zł	W użytkowaniu	0

ŚBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontroli


Barbara Stafiej

100

Podsumowanie

Grupa	Ilość sztuk	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Aktualny stan umorzeń	Wartość NETTO
2	1	60.490,50 zł	60.490,50 zł	6.562,00 zł	53.928,50 zł
Suma:	1	60.490,50 zł	60.490,50 zł	6.562,00 zł	53.928,50 zł

-- Koniec wydruku --

ŚBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontroli
Barbara Stafiej

97

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie




PRZYJĘCIE ŚRODKA TRWAŁEGO		OT
Numer	Data	
OT/786/2013	08.10.2013r.	

przedsiębiorstwo - zakład

<p>Nazwa typ <i>Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów - budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Wólce Żabnej.</i></p>	
<p>Charakterystyka <i>Wykonano ogólnodostępne boisko sportowe o wymiarach 40,0m x 20,0m o nawierzchni trawiastej, piłkochwyty o dł. 2 x 20,0m, zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. elementy małej architektury tj. ławki - 12 szt, kosze na śmieci - 4 szt. oraz wykonano utwardzenie terenu o pow. 401,0m² z wydzieleniem trzech miejsc postojowych. Zakupiono wyposażenie boiska tj. piłki do gry w piłkę nożną - 6 szt, siatki do bramek - 1 kpl.</i></p>	
<p>Dostawca – Wykonawca <i>1. Usługi Budowlano-Projektowe Andrzej Bracha 28-200 Staszów, ul. Wschodnia 13/14 2. Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba Koniełoty ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów 3. Mirosław Bernys 28-200 Staszów, Czajków Południowy 128</i></p>	<p>I. Wartość z rozliczenia</p> <p>1. Wartość nabycia (w cenie zakupu) lub koszt wytworzenia 94907,00</p> <p>2. Koszty związane z zakupem</p> <p>3. Obciążenia pub- licznoprawne</p> <p>Razem 94907,00</p>
<p>Nr i data dowodu dostawy <i>protokoły odbioru z dnia 04.02.2013r, 08.10.2013r.</i></p>	
<p>Miejsce użytkownika lub przeznaczenia Wólka Żabna</p>	<p>II. Wartość szacunkowa</p>

ŚBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Barbara Stafiej

Podpisy zespołu przyjmującego URZĄD MIASTA I GMINY w Staszowie		Podpis osoby, której powierza się pieczęć nad przyjętym środkiem trwałym KIEROWNIK Wydziału Inwestycji, Planowania Przestrzennego Pozyskiwania Środków Finansowych	
 			
Uwagi:		mgr inż. Dorota Lipińska	Ilość załączn.
Polecenie księgowania			
Numer	Data	Stopa % umorzenia 2,5	
		Wyliczenie kwoty odpisu rocznego	
Symbol KŚT 2/29/290		Konto Winien 011	Kwota 94907,00
Nr inwentarzowy 2/29/290/19		Konto Ma 080	
Stanowisko kosztów 080.926.92695 § 6057 - 60.481,00 zł 080.926.92695 § 6059 - 32.513,00 zł		Zaksięgowano	
		Podpis S4	Data 16.10.2015

PP

Zestawienie:

Numer Inwentarzowy: 2/29/290/19

ŚRODKI TRWAŁE, WYPOSAŻENIE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, WYPOSAŻENIE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Rodzaj: 0-środek trwały, 1-wartość niematerialna i prawna, 2-wyposażenie, 3-wyposażenie i wartość niematerialna i prawna

Strona: 1 / 2

Lp.	Grupa KST	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Aktualny stan umorzeń	Wartość NETTO	Status	Rodzaj
1	290	2/29/290/19	Boisko sportowe w m. Wólka Żabna	94.907,00 zł	94.907,00 zł	4.943,00 zł	89.964,00 zł	W użytkowaniu	0

ŚBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Barbara Stafiej

Podsumowanie

Grupa	Ilość sztuk	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Aktualny stan umorzeń	Wartość NETTO
2	1	94.907,00 zł	94.907,00 zł	4.943,00 zł	89.964,00 zł
Suma:	1	94.907,00 zł	94.907,00 zł	4.943,00 zł	89.964,00 zł

-- Koniec wydruku --

ŚBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontroli
Barbara Stafiej

101

PRZYJĘCIE ŚRODKA
TRWAŁEGO

OT

Numer

Data

OT/788/2013

10.10.2013r.

przedsiębiorstwo - zakład

Nazwa typ

Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów -
Budowa elementów małej architektury w Poniku.

Charakterystyka

Wykonano plac zabaw dla dzieci wraz z montażem elementów zabawowych (tj. zestaw zabawowy drewniany ze zjeżdżalnią i wieżyczką - 1 kpl, huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt, huśtawka wagowa ważka - 1 szt, karuzela - 1 szt, bujak na sprężynach - 1szt,), ogrodzeniem oraz elementami małej architektury (tj. ławki - 1 szt, kosz na śmieci - 1szt, tablica informacyjna - 1 szt.), wykonano zagospodarowanie części działki poprzez wykonanie chodników z kostki betonowej o pow. 22,0m2 oraz urządzenie terenów zielonych, utwardzenie terenu o pow. 250,0m2, remont wjazdu.

~~Dostawca~~ – Wykonawca

1. Usługi Budowlano-Projektowe Andrzej Bracha
28-200 Staszów, ul. Wschodnia 13/14
2. Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba
Koniełoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów
3. Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek
25-112 Kielce, ul. Wapiennikowa 19A

I. Wartość z rozliczenia

1. Wartość nabycia (w cenie zakupu) lub koszt wytworzenia	60252,00
2. Koszty związane z zakupem	
3. Obciążenia publiczno- prawne	
Razem	60252,00




Nr i data dowodu dostawy

protokoły odbioru z dnia 04.02.2013r, 09.09.2013r. 10.10.2013r.

Miejsce użytkownika lub przeznaczenia

Ponik

II. Wartość szacunkowa

Podpisy zespołu przyjmującego URZĄD MIASTA I GMINY w Staszowie		Podpis osoby, której powierza się pieczę nad przyjętym środkiem trwałym KIEROWNIK Wydziału Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków Finansowych	
 			
Uwagi:		mgr inż. Dorota Lipińska	Ilość załączn.
Polecenie księgowania			
Numer	Data	Stopa % umorzenia 2,5	
		Wyliczenie kwoty odpisu rocznego	
Symbol KŚT		Konto Winien	Kwota
2/29/290		011	60252,00
Nr inwentarzowy		Konto Ma	080
2/29/290/21		Zaksięgowano	
Stanowisko kosztów		Podpis	Data
080.926.9269586057		S4	18.09.2013
080.926.9269586058			

103

Zestawienie:

Numer Inwentarzowy: 2/29/290/21

ŚRODKI TRWAŁE, WYPOSAŻENIE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, WYPOSAŻENIE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Rodzaj: 0-środek trwały, 1-wartość niematerialna i prawna, 2-wyposażenie, 3-wyposażenie i wartość niematerialna i prawna

Strona: 1 / 2

Lp.	Grupa KŚT	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Aktualny stan umorzeń	Wartość NETTO	Status	Rodzaj
1	290	2/29/290/21	Plac zabaw w m. Ponik	60.252,00 zł	60.252,00 zł	3.138,25 zł	57.113,75 zł	W użytkowaniu	0

ŚBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Barbara Stafiej

104

Podsumowanie

Grupa	Ilość sztuk	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Aktualny stan umorzeń	Wartość NETTO
2	1	60.252,00 zł	60.252,00 zł	3.138,25 zł	57.113,75 zł
Suma:	1	60.252,00 zł	60.252,00 zł	3.138,25 zł	57.113,75 zł

-- Koniec wydruku --

ŚBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontroli
Barbara Stafiej

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie




PRZYJĘCIE ŚRODKA TRWAŁEGO		OT
Numer	Data	
OT/785/2013	08.10.2013r.	

przedsiębiorstwo - zakład

<p>Nazwa typ <i>Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów - budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Łukawicy.</i></p>	
<p>Charakterystyka <i>Wykonano ogólnodostępne boisko sportowe o wymiarach 40,0m x 20,0m o nawierzchni trawiastej, piłkochwyty o dł. 2 x 20,0m, zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. elementy małej architektury tj. ławki - 12 szt. oraz wykonano remont wjazdu. Zakupiono wyposażenie boiska tj. piłki do gry w piłkę nożną - 6 szt, siatki do bramek - 1 kpl.</i></p>	
<p>Dostawca – Wykonawca <i>1. Usługi Budowlano-Projektowe Andrzej Bracha 28-200 Staszów, ul. Wschodnia 13/14 2. Zakład Remontowo - Budowlany "MAL-BUD" Marek Bąk 28-200 Staszów, ul. Kościuszki 72 3. Mirosław Bernyś 28-200 Staszów, Czajków Południowy 128</i></p>	<p>I. Wartość z rozliczenia</p> <p>1. Wartość nabycia (w cenie zakupu) lub koszt wytworzenia 71357,00</p> <p>2. Koszty związane z zakupem</p> <p>3. Obciążenia publicznoprawne</p> <p>Razem 71357,00</p>
<p>Nr i data dowodu dostawy <i>protokoły odbioru z dnia 04.02.2013r, 08.10.2013r.</i></p>	<p>II. Wartość szacunkowa</p>
<p>Miejsce użytkownika lub przeznaczenia Łukawica</p>	

ŚBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Barbara Stafiej

Podpisy zespołu przyjmującego URZĄD MIASTA I GMINY w Sztaszowie		Podpis osoby, której powierza się pieczęć nad przyjętym środkiem trwałym KIEROWCA Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków Finansowych	
 			
Uwagi:		mgr inż. Dorota Lipińska	
		Ilość załączn.	
Polecenie księgowania			
Numer	Data	Stopa % umorzenia 2,5	
		Wyliczenie kwoty odpisu rocznego	
Symbol KŚT		Konto Winien	Kwota
2/29/290			
Nr inwentarzowy		Konto Ma	
2/29/290/18		011	71357,00
		Zaksięgowano	
Stanowisko kosztów 080.926.92695 § 6057 - 45.203,00 zł 080.926.92695 § 6058 - 24.294,00 zł		Podpis	Data
		Sł	16.10.2013

Zestawienie:


Numer Inwentarzowy: 2/29/290/18

ŚRODKI TRWAŁE, WYPOSAŻENIE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, WYPOSAŻENIE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
 Rodzaj: 0-środek trwały, 1-wartość niematerialna i prawna, 2-wyposażenie, 3-wyposażenie i wartość niematerialna i prawna

Strona: 1 / 2

Lp.	Grupa KST	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Aktualny stan umorzeń	Wartość NETTO	Status	Rodzaj
1	290	2/29/290/18	Boisko sportowe w m. Łukawica	71.357,00 zł	71.357,00 zł	3.716,50 zł	67.640,50 zł	W użytkowaniu	0

ŚBRR - Biuro PROW
 Starszy specjalista ds. kontroli


 Barbara Stafiej

Podsumowanie

Grupa	Ilość sztuk	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Aktualny stan umorzeń	Wartość NETTO
2	1	71.357,00 zł	71.357,00 zł	3.716,50 zł	67.640,50 zł
Suma:	1	71.357,00 zł	71.357,00 zł	3.716,50 zł	67.640,50 zł

-- Koniec wydruku --

ŚBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontroli


Barbara Stafiej